MERKBLATT FÜR BAUSTELLENANLIEFERUNG & KRANENTLADUNG

Wohncontainer 24 GmbH - Tel: +4917613817891 | www.wohncontainers24.de

---

Angebots-Referenz: OFFIZIELL-DOWNLOAD | Datum: 13.09.2026 19:44
Kunde: Wohncontainer 24 GmbH Baustellenkoordinator / Auftraggeber
Gewähltes Produkt: Standard-Seecontainer & Wohnmodule
Lieferoption: Kran-LKW Entladung (Bundesland: Bundesweit (16 Bundesländer))

WICHTIGE PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS VOR DER ANLIEFERUNG:

1. BEFAHRBARKEIT DER ZUFAHRT:

- Mindest-Fahrbahnbreite: 3,50 Meter (Kurvenradien beachten).
- Durchfahrtshöhe: min. 4,20 Meter (frei von Bäumen, Ästen, Vordächern).
- Achslast & Tonnage: Zufahrt muss für 40-Tonnen-LKW ausgelegt sein.

2. KRANENTLADUNG & AUFSTELLFLÄCHE:

- Sicherheitsabstand zu Hochspannungs- und Freileitungen: min. 5,00 Meter.
- Tragfähiger, druckfester Untergrund für Stützteller des Kranfahrzeugs.
- Maximale Neigung am Abstellort: 5 Prozent.

3. VORBEREITUNG DER FUNDAMENTE (VOR ANKUNFT):

- Standard-Container: 4 druckfeste Eckpunkte (Punktfundamente oder Betonplatten).
- Wohn- und Sanitärmodule: Vollflächig ebener Untergrund / Streifenfundament.

4. VERSORGUNGSANSCHLÜSSE (BEI MODULEN):

- Elektro: 400V / 32A CEE-Anschluss vorbereiten.
- Sanitär: 1-Zoll-Frischwasserzulauf und DN-100-Abwasserrohr parat halten.